

ANTREPRENOR: **CONSTRUCȚII ALFA SRL**

BENEFICIAR: **INDUSTRIAL PARC JUCU SA**

ȘANTIER/OBIECTIV: **Hală de producție și corp administrativ, Jucu, jud. Cluj**

OBIECTUL: **HALA DE PRODUCȚIE — structură metalică pe fundații izolate**

PROCES VERBAL DE TRASARE A LUCRĂRILOR

Nr. 1 Data 14.04.2026

Tipul lucrării: trasarea axelor halei de producție și a cotei ±0,00

Trasarea a fost executată pe baza planșelor nr.: A-03 rev. 2 și R-01

Din proiectul nr. 118/2025

Elementul de reper și verificarea este (bornă, construcție învecinată etc.): borna topografică BT-2, la limita de nord a incintei, cota +312,45 mdM

Având coordonatele:

X:

Y:

Z:

	Nume	Prenume	Semnătură
Beneficiar (Diriginte de șantier)	<u>Popescu</u>	<u>Ion</u>	_____
R.T.E.	<u>Ionescu</u>	<u>Maria</u>	_____
Executat trasarea	<u>Dumitru</u>	<u>Vasile</u>	_____
Verificat	<u>Georgescu</u>	<u>Andrei</u>	_____

ANTREPRENOR: CONSTRUCȚII ALFA SRL

BENEFICIAR: INDUSTRIAL PARC JUCU SA

ȘANTIER/OBIECTIV: Hală de producție și corp administrativ, Jucu, jud. Cluj

OBIECTUL: HALA DE PRODUCȚIE — structură metalică pe fundații izolate

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A COTEI DE FUNDARE

Nr. 2 Data 21.04.2026

Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru: fundațiile izolate F1–F24, axele A-F / 1-8

Aferență obiectivului: Hală de producție — structură metalică pe fundații izolate

Verificare s-a făcut pe baza proiectului; 118/2025

planșelor de execuție nr.: R-01 și R-02

Rezultând următoarele (cota atinsă, observații): Cota de fundare atinsă este -1,50 m față de cota ±0,00, conform proiectului.

Terenul de fundare este argilă prăfoasă compactă, corespunzătoare studiului geotehnic nr. 74/2025.

	Nume	Prenume	Semnătură
Beneficiar (Diriginte de șantier)	<u>Popescu</u>	<u>Ion</u>	_____
R.T.E.	<u>Ionescu</u>	<u>Maria</u>	_____
Executant	<u>Dumitru</u>	<u>Vasile</u>	_____
Proiectant	<u>Georgescu</u>	<u>Andrei</u>	_____
Geotehnician	<u>Marin</u>	<u>Elena</u>	_____

ANTREPRENOR: **CONSTRUCȚII ALFA SRL**

BENEFICIAR: **INDUSTRIAL PARC JUCU SA**

ȘANTIER/OBIECTIV: Hală de producție și corp administrativ, Jucu, jud. Cluj

OBIECTUL: **HALA DE PRODUCȚIE** — structură metalică pe fundații izolate

PROCES VERBAL RECEPȚIE CALITATIVĂ

Nr. 3 Data 28.04.2026

Cu ocazia verificării efectuate la: fundațiile izolate ale halei, axele A-F / 1-8

Au stat la baza verificărilor următoarele documente: proiect nr. 118/2025, planșa R-01; buletin beton nr. 412/2026

Din verificările efectuate pe teren și examinarea documentelor, au rezultat următoarele: Betonul turnat corespunde clasei C25/30 prevăzute în proiect.

Dimensiunile și cotele fundațiilor sunt conforme cu planșa R-01.

Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): Se admite continuarea lucrărilor cu montajul structurii metalice.

Mențiuni speciale: NU SUNT

	Nume	Prenume	Semnătură
Beneficiar (Diriginte de șantier)	<u>Popescu</u>	<u>Ion</u>	_____
R.T.E.	<u>Ionescu</u>	<u>Maria</u>	_____
Constructor	<u>Dumitru</u>	<u>Vasile</u>	_____
Responsabil CQ	<u>Georgescu</u>	<u>Andrei</u>	_____

ANTREPRENOR: CONSTRUCȚII ALFA SRL

BENEFICIAR: INDUSTRIAL PARC JUCU SA

ȘANTIER/OBIECTIV: Hală de producție și corp administrativ, Jucu, jud. Cluj

OBIECTUL: HALA DE PRODUCȚIE — structură metalică pe fundații izolate

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr. 4 Data 05.05.2026

Faza din lucrarea supusă verificării: armarea și cofrarea grinzilor de fundare

Elementele de identificare (sector, porțiune, ax, cotă, etc.): grinzile de fundare GF1–GF12, axele A-F / 1-8, cota –0,90 m

Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr. 118/2025

Planșele nr.: R-03 și R-04

Sau a Dispoziției de șantier nr. — din data de —

Concluzii: Armarea și cofrarea corespund proiectului. Se admite turnarea betonului.

	Nume	Prenume	Semnătură
Beneficiar (Diriginte de șantier)	<u>Popescu</u>	<u>Ion</u>	_____
R.T.E.	<u>Ionescu</u>	<u>Maria</u>	_____
Constructor	<u>Dumitru</u>	<u>Vasile</u>	_____
Responsabil CQ	<u>Georgescu</u>	<u>Andrei</u>	_____

Atestăm refacerea (remedierea) lucrărilor conform prevederilor proiectului.

	Nume	Prenume	Semnătură
Beneficiar (Diriginte de șantier)			_____
R.T.E.			_____
Constructor			_____
Responsabil CQ			_____