

ANTREPRENOR: CONSTRUCȚII ALFA SRL

BENEFICIAR: INDUSTRIAL PARC JUCU SA

ȘANTIER/OBIECTIV: Hală de producție și corp administrativ, Jucu, jud. Cluj

OBIECTUL: PLATFORME BETONATE ȘI DRUMURI INTERIOARE

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr. 1 Data 19.05.2026

Faza din lucrarea supusă verificării: stratul de fundație din balast al drumului interior, km 0+000 – 0+180, grosime 20 cm după compactare

Elementele de identificare (sector, porțiune, ax, cotă, etc.): drum interior incintă, km 0+000 – 0+180, lățime 6,00 m

Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr. 118/2025

Planșele nr.: D-02 și D-03

Sau a Dispoziției de șantier nr. — din data de —

Concluzii: Gradul de compactare determinat este 98%, peste minimul de 95% cerut prin caietul de sarcini.

Se admite așternerea stratului superior de balast stabilizat.

	Nume	Prenume	Semnătură
Beneficiar (Diriginte de șantier)	<u>Popescu</u>	<u>Ion</u>	_____
R.T.E.	<u>Ionescu</u>	<u>Maria</u>	_____
Constructor	<u>Dumitru</u>	<u>Vasile</u>	_____
Responsabil CQ	<u>Georgescu</u>	<u>Andrei</u>	_____

Atestăm refacerea (remedierea) lucrărilor conform prevederilor proiectului.

	Nume	Prenume	Semnătură
Beneficiar (Diriginte de șantier)			_____
R.T.E.			_____
Constructor			_____
Responsabil CQ			_____